

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22414 din 14.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22415 din 14.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile ale art. 5, alin.(4) și ale art.6, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” până la data de **30 iunie 2016**.

Art. 2 – (1) Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” și alocarea sumei de 8.400.000 lei, inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1), va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

Art. 3 – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

Art. 4 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul

Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acestora pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotriva și _____ abțineri.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**


Gheorghe PASAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ / _____ 2015

DGPRE/D3/PL/PL/2ex

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Proiectul „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 5/2015 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 34.981.301,21 lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile și TVA.

Valoarea totală eligibilă este de 22.151.077,0 lei, din care

□ 11.075.538,5 lei - asistență nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională

□ 11.075.538,50 lei - Consiliul Local al Orașului Călimănești contribuția la cofinanțarea cheltuielilor eligibile.

Consiliul Județean Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 140/30.11.2010, asigură suma de 12.830.224,21 lei - contribuția la cofinanțarea cheltuielilor neeligibile.

În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin proiectul de hotărâre supus aprobării se propune alocarea sumei de 8.400.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Precizăm că:

- ✓ **Până la această dată din valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate de 12.830.224,21 lei a fost plătită suma de 1.139.427,20 lei.**
- ✓ Astfel, din valoarea aprobată a cheltuielilor neeligibile se înregistrează o diferență neachitată de **11.690.797,01 lei.**

Prin urmare, suma de 8.400.000 lei, inclusiv TVA **reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.**

În data de 10.12.2012 a fost semnat contractul de lucrări între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea, cu o valoare totală de 20.414.000 lei, fără TVA, cu termen de finalizare 11.08.2014.

Lucrările aferente obiectului "*Parc de sport și agrement Jiblea*", au fost finalizate, astfel că în data de 25.08.2015 a fost efectuată predarea - primirea obiectului menționat, întocmindu-se procesul verbal de predare primire nr. 14678, prin care antreprenorul a predat investitorului o parte de lucrare, în conformitate prevederile art. 31 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare și ale clauzei 17.2.1. din contractul de lucrări menționat.

Pentru obiectul "*Parc Acvatic și Centru de Relaxare Călimănești*" amplasamentul a fost predat în data de 01.11.2013, însă lucrările nu au putut fi începute de executant, întrucât a fost necesară revizuirea proiectului tehnic în sensul modificării poziției obiectelor în cadrul aceluiași amplasament, fără modificări asupra caracteristicilor tehnice, constructive, structurale și geometrice a obiectelor, ci doar a poziției acestora pe amplasamentul inițial din cauza existenței în vecinătatea amplasamentului a două foraje F1005 și F1009 aparținând S.C. Călimănești-Căciulata S.A. și S.C. Foradex S.R.L. pentru care legislația impune o zonă de protecție sanitară cu regim sever.

Prin *actul adițional nr. 2/28.03.2014* la contractul de finanțare proiectul tehnic revizuit a fost aprobat de finanțator și a fost transmis constructorului în data de 25.04.2014 în vederea începerii lucrărilor la obiectul *Parc acvatic și de relaxare Călimănești*.

Lucrările la acest obiect din cadrul obiectivului de investiții au fost începute de constructor în data de 06.05.2014 având termen de execuție 12 luni de la predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor din proiectul tehnic revizuit aprobat prin actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare.

Astfel, a fost încheiat **actul adițional nr. 2 la contractul de lucrări** privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 9 luni, până la data de 11.05.2015.

Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul lucrării a sesizat diverse inadvertențe în **adaptarea proiectului tehnic la noua zonă din amplasamentul aprobat** și, pe cale de consecință, necorelări între piesele scrise și piesele desenate, precum și cantități de lucrări insuficiente în listele de cantități față de cele necesare a se executa, dar și situații determinate de necesitatea respectării condițiilor impuse prin noile avize de racordare la rețelele de utilități, care au generat emiterea de dispoziții de șantier și execuția unor lucrări suplimentare fără de care nu se poate realiza proiectul, dar fără modificarea valorii contractului de lucrări.

Totodată, în luna iulie 2014 în zonă au căzut precipitații abundente, cu o intensitate neobișnuit de mare față de istoricul zonei, în cantități cu mult mai mari față de mediile înregistrate (conform fișelor de precipitații medii zilnice înregistrate la stațiile hidrometrice Râmnicu Vâlcea și Berislăvești), precipitații care au afectat lucrările deja executate la obiectul *Parc acvatic și de relaxare Călimănești*.

Ca urmare a acestora, a fost necesară execuția unor lucrări suplimentare pentru remedierea deficiențelor apărute, precum și pentru drenarea apelor de pe amplasamentul lucrării, ce au determinat întârzieri în execuția lucrărilor contractate. Având în vedere toate aspectele menționate, a fost încheiat **actul adițional nr. 3 la contractul de lucrări** prin care termenul de execuție a lucrărilor a fost prelungit până la data de 31.10.2015.

În același timp, pe tot parcursul execuției lucrărilor s-a constatat că resursele umane (personalul din șantier) și resursele financiare alocate de antreprenorul S.C. PROTECTCHIM S.R.L. au fost insuficiente, context în care beneficiarul a luat o serie de măsuri în vederea soluționării acestor probleme, precum - somații către antreprenor pentru suplimentare efectiv personal, organizare ședințe de lucru săptămânale, efectuarea în termen operativ a tuturor plăților aferente situațiilor de lucrări.

Tot ca o consecință a modificării poziției obiectelor în cadrul aceleiași amplasament la obiectul *Parc acvatic și centru de relaxare Călimănești*, reprezentantul asistenței tehnice SC CONS DRUM SRL a comunicat că echipamentul tehnologic "complex de tobogane" ar trebui amplasat în imediata apropiere a postului de transformare existent – PTCZ Casa de Cultură –Călimănești Căciulata, nemaiputându-se astfel încadra în condițiile privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță ale capacităților energetice, respectiv distanța minimă de 3 m prevăzută prin avizul de amplasament emis de SC CEZ DISTRIBUȚIE SA.

Drept urmare, studiul de soluție elaborat pentru racordarea la energie electrică a parcului cuprinde atât demolarea PTCZ existent și realizarea unui post de transformare nou, cât și lucrările de racordare ale consumatorilor la

noul post de transformare, lucrări a căror dată de finalizare este de 30 aprilie 2016 așa cum a fost comunicată de SC CEZ DISTRIBUȚIE SA prin adresa nr. RO 10/VL/55007/05.10.2015.

În acest context a fost încheiat Actul adițional nr. 4 de modificare a termenului de execuție a lucrărilor până la data de 11.12.2015.

În prezent, antreprenorul contractat de SC CEZ DISTRIBUȚIE SA, SC ELCOPREST SRL, a finalizat demolarea transformatorului și eliberarea amplasamentului acestuia, urmând ca noua anvelopă cu transformator să se instaleze după livrarea acestuia care este estimată pentru în jurul datei de 20 ianuarie 2016. Ulterior se vor face lucrările de racordare a rețelei la noul transformator.

Având în vedere cele menționate, SC PROTECTCHIM SRL prin adresele nr. 1253/27.11.2015 și 1259/07.12.2015, înregistrate sub nr. 21391/27.11.2015 și 21391/R/08.12.2015, a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor, invocând imposibilitatea executării, înainte de finalizarea lucrărilor de racordare la rețeaua de energie electrică, a unor lucrări exterioare ce ar trebui realizate pe amplasamentul actual al rețelei de energie electrică și anume:

- Execuția casei de pompe nr. 2;
- Parcare și zid de sprijin pe latura de nord;
- Zid de sprijin și racorduri utilități pe latura de est;
- Fundații tobogane și sistematizare verticală în zona aferentă acestora;
- Trasee tehnologice pentru casa de pompe nr. 2;
- Montaj utilaje aferente casei de pompe nr. 2.

Ținând cont de aspectele prezentate se propune prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2016 și implicit încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, în conformitate cu Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice (AM POR) nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia

Referitor la sumele ce trebuie asigurate de către Consiliul Județean Vâlcea pentru finalizarea implementării proiectului se impun următoarele precizări:


- ✓ Consiliul Județean Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 140/30.11.2010, a aprobat asigurarea sumei de 12.830.224,21 lei - contribuția la cofinanțarea cheltuielilor neeligibile.

- ✓ Până la această dată din valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate de 12.830.224,21 lei a fost plătită suma de 1.139.427,20 lei.
- ✓ Astfel, din valoarea aprobată a cheltuielilor neeligibile se înregistrează un rest neachitat din valoare aprobată de 11.690.797,01 lei.
- ✓ Pentru finalizarea implementării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” este necesară includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și alocarea sumei de 8.400.000 lei, care este mult mai mică decât valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 140/30.11.2010.

Subliniem, încă o dată, faptul că, suma de 8.400.000 lei, inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.

Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
Gheorghe PĂSA



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata”, în cadrul căruia solicitant este Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.


Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 5/2015 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2015.

Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile ale art. 5, alin.(4) și ale art.6, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/15.12.2015;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/15.12.2015;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar.

DIRECTOR GENERAL
Carmen **ALEXANDRESCU**



**Șef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte
De Dezvoltare Economică și Socială,**

Andreea Popescu

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 162 din
30.11.2009

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2010, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 12.049 din 17.11.2010;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 12.050 din 17.11.2010 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și art.6 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162 din 31.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” și a cheltuielilor legate de proiect se modifică după cum urmează:

„Art. 2 – Se aprobă suma de **12.830.224,21 lei**, reprezentând cheltuielile neeligibile (inclusiv TVA-ul), valoarea totală a proiectului fiind de **34.981.301,21 lei.**”

Art. II - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, Consiliului Local al orașului Călimănești și va asigura publicarea acesteia pe

site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 31 de voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA
Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 140 / 30.11.2010
AH/AH/4 ex.**



Instrucțiunea nr.144/10.12.2015

pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

2. După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în **23.12.2015**.

3. Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

- A) Nota de solicitare act adițional întocmită de Ol împreună cu Raportul de vizită pe teren al Ol (vizită efectuată anterior în vederea introducerii pe Lista de proiecte cu risc de nefinalizare);**
- B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși data de 30.06.2016).**

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeste, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; (după caz)

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților derulate după perioada de implementare" care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de implementare, prevăzută prin art. 2 alin. (4) din contractul de finanțare;

4. În vederea realizării verificărilor de management aflate în responsabilitatea Ol și AM, până cel mai târziu în 15 ianuarie 2016, Ol va urmări ca beneficiarul să-i transmită următoarele documente:

- Copie, conform cu originalul certificată de Beneficiar, a "Centralizatoarelor situațiilor de lucrări ", care să cuprindă lucrările realizate în perioada de implementare.

- în cazul proiectelor finanțate pe DMI 4.3, beneficiarul va transmite un raport de progres din care să reiasă stadiul realizării activităților proiectului (în special stadiul lucrărilor și/sau livrarea echipamentelor). Acest raport, va fi însoțit, acolo unde este cazul, de Centralizatoarele situațiilor de lucrări, menționate mai sus.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, acestea vor fi transmise de OI la Direcția monitorizare și Direcția autorizare programe a AMPOR, cu semnalarea eventualelor probleme apărute.

5. În termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor (respectiv, cel mai târziu în 10 zile calendaristice de la 30 iunie 2016, pentru contractele prelungite la maxim), Beneficiarul va transmite la OI, următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

5. În termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentelor menționate la punctul 4 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea atât a unui reprezentant al departamentului de monitorizare cât și a unui reprezentant al departamentului de verificare cheltuieli.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 5 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,
- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

Transmiterea acestora în termenele precizate va permite AMPOR efectuarea verificărilor de management și procesarea documentelor, înainte de termenul limită de transmitere la ACP a Declarației finale de cheltuieli (01.09.2016).


6. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua minimum 2 vizite de monitorizare și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. Dacă prelungirea a fost acordată pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni, OI va putea efectua o singură vizită de monitorizare.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada de implementare

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru POR



18.11.2014