

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului**  
**„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a**  
**stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.06.2016, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 9904 din 21.06.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 9905 din 21.06.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul

Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

- Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921)

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” până la data de 31 octombrie 2016.**

**Art. 2 – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.**

**Art. 3 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la**

îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_ abțineri.*

**p. PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE,**

  
**Gheorghe PASAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
**Daniela CALIANU**

**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**

**Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2016**

**DGPRE/PA/PA/2ex**

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### **privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Proiectul „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 5/2015 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2015.

**În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 până la data de 30 iunie 2016 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia. În acest sens, s-a aprobat alocarea sumei de 8.400.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă care a fost inclusă în bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.**

În prezent, situația proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” se prezintă după cum urmează:

- Între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea și Societatea PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 15317/316 din 10.12.2012. Potrivit clauzei 7.4 din Contract, termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere. La data de 30.12.2015 a fost încheiat Actul

adițional nr. 6 prin care s-a modificat clauza 7.4. din Contract în sensul că termenul final de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului a fost de 37 de luni și 20 de zile, de la data emiterii ordinului de începere, respectiv până la data de 31.03.2016.

- La această dată a fost recepționat Parcul de agrement și sport Jiblea, însă se află în curs de execuție lucrările la celălalt obiect de investiție Parcul acvatic și Centru de Relaxare Călimănești, unde sunt înregistrate întârzieri majore față de ultimul grafic aprobat. Astfel, s-a procedat la aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din prețul total contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- Progresul fizic al contractului este de 85%, iar progresul financiar al contractului de lucrări este de 69,98%;
- Nu poate fi estimată data recepției la terminarea lucrărilor, fiind încă în curs de realizare:
  - ✓ lucrările de finisaje la corpurile C1 și C2,
  - ✓ platforma metalică de susținere a toboganelor,
  - ✓ montajul instalațiilor aferente piscinei C5 și toboganelor,
  - ✓ livrarea și montajul toboganelor,
  - ✓ placarea cu gresie a zonei aferente toboganelor,
  - ✓ lucrările de amenajare privind protecția mediului,
  - ✓ amenajarea accesului și a locurilor de parcare,
  - ✓ împrejmuirea din incinta obiectivului.
- Având în vedere întârzierile înregistrate în execuția lucrărilor nu se poate estima termenul de punere în exploatare a obiectivului de investiție, în prezent aflându-ne în etapa de inițiere a demersurilor pentru organizarea instituțională și ulterior crearea și ocuparea celor 24 de locuri de muncă.
- În aceste condiții nu există premise de finalizare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” până la data de 30 iunie 2016.
- Din luna noiembrie 2014 au fost luate o serie de măsuri pentru evitarea riscului de nefinalizare în termen, precum:
  - ✓ Somații către antreprenor pentru suplimentare efectiv personal.
  - ✓ Organizare ședințe de lucru săptămânale.
  - ✓ Monitorizare zilnică efectiv personal.

✓ Efectuarea în termen operativ a tuturor plăților aferente situațiilor de lucrări.

✓ Aplicarea de penalitati de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din prețul totalul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Prin adresa nr. 5.632/ 25.04.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 6.926/ 25.04.2016, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat comunicarea proiectelor cu risc de nefinalizare până la 30 iunie 2016 aflate în curs de implementare în cadrul POR 2007-2013. Ca răspuns la adresa menționată, Consiliul Județean Vâlcea a solicitat includerea în această categorie a proiectelor „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata”.

Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 până la data de 31 octombrie 2016.

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe PASAȚ  
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
VÂLCEA

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului  
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a  
stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata”, în cadrul căruia solicitant este Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 5/2015 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2015.

**Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921 este în conformitate cu:**

- prevederile art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/16.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar.
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

  
**DIRECTOR GENERAL,**  
Carmen **ALEXANDRESCU**

**Șef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte  
De Dezvoltare Economică și Socială,**

  
**Andreea Popescu**